97
111

П Р И К А З

по МИНИСТРА СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР за 1953 год

Содержание: О проведении первоочередных мероприятий по строительству административного здания на улице Б.Ордынка и вводе в эксплоатацию в 1953 г. 1-ой секции жилого дома № 4/22 по набережной им.М.Горького, Министерства среднего машиностроения СССР.

" 4 " VII 1953 г. № 26 г. Москва

В целях усиления работ по строительству административного здания по улице Б.Ордынка и обеспечения в текущем году ввода в эксплоатацию 1-ой секции жилого дома № 4/22 по набережной им. М.Горького,

П Р И К А З Ы В А Ю:

По адмзданию

1. Начальнику ХОЗО тов. Газову Л.П. обеспечить выдачу проектной документации по адмзданию в следующие сроки:

рабочие чертежи фундаментов и стен подвала по всему зданию	- 5.УШ с.г.
утвержденные проекты всех подземных коммуникаций	- 5.УШ "
чертежи перекрытия подвала	- 10.УШ "
-"- стен первого этажа	- 20.УШ "
-"- перекрытия первого этажа	- 1.1Х "

чертежи и спецификации столярных изделий по подвалу и первому этажу - 15.УШ с.г.

Остальную проектную документацию выдать в сроки по согласованию с 1-ым Строймонтажным трестом Главпромстроя.

2. Начальнику Главпромстроя тов. Комаровскому А.Н.:

а) в недельный срок передать в распоряжение начальника 1-го Стройтреста тов. Макарова дополнительно 400 человек солдат, в том числе:

плотников	-	75 человек
каменщиков	-	30 -"-
арматурщиков	-	15 -"-

б) закончить составление комплексного проекта завода железобетонных изделий 1-го Стройтреста в Лихоборах к 25 августа с.г.

3. Начальнику ХОЗО тов. Газову Л.П. до 15 ноября с.г. переселить три семьи из подлежащих сносу домов, расположенных на стройплощадке адмздания.

4. Начальнику 1-го Строймонтажного треста тов. Макарову Н.П.:

а) забетонировать подушку фундаментов в части здания, на которую выдана проектная документация, до 15 августа с.г.;

б) закончить монтаж башенного крана к 5 августа с.г.

в) закончить монтаж растворного узла с пуском его в эксплоатацию в летних условиях к 15 августа с.г. и оборудовать растворный узел для работы в зимних условиях к 15 сентября с.г.;

г) закончить строительство подсобного здания на стройплощадке с оборудованием кухни-столовой и переселением солдат, до 15 августа с.г.;

д) построить склад цемента на площадке к 15 августа с.г.;

е) смонтировать второй башенный кран к 1 октября с.г.

5. Начальнику Главспецстроя тов. Мальцеву М.М. выполнить работы по асфальтировке двора на участке строительства адмздания по Б.Ордынке в следующие сроки:

а) площадка и дороги 1-я очередь 1000 м^2 - 15.УШ

б) -"- " -"- 2-я очередь 1500 " - 5.1Х

По жилому дому

1. Начальнику 1-го Строймонтажного треста тов. Макарову Н.П. обеспечить сдачу в эксплоатацию секции № 1 жилого дома № 4/22 в декабре 1953 года, закрепив за этим строительством необходимое количество рабочей силы и технического персонала для 2-х сменной работы.

2. Главному инженеру 1-го Строймонтажного треста тов. Тимохову Г.М. в 5-ти дневный срок:

а) составить совмещенный график работ по секции № 1 с учетом подготовки всего корпуса, до 1-го октября, к нормальной работе в зимних условиях;

б) пересмотреть организацию работ на об"екте в целях концентрации людских и материальных ресурсов на пусковой секции.с учетом 2-х сменной работы.

3. Начальнику ХОЗО тов. Газову Л.П. в недельный срок согласовать с городскими организациями прокладку наружных коммуникаций и получение разрешения Административной инспекции на производство работ.

4. Начальнику Московской проектной конторы тов. Флорову В.А. обеспечить выдачу всей недостающей проектной документации по жилому дому не позднее 20-го августа с.г., а утвержденный проект наружной канализа-

ции не позднее 15.УШ -1953 года.

5. Начальнику Монтажного Управления Главпромстроя тов. Быкову П.И. в недельный срок разработать мероприятия, обеспечивающие выполнение внутренних сантехнических и электромонтажных работ, а также прокладку всех наружных коммуникаций в сроки по совмещенному графику, силами МК-12 и МК-16.

Производство земляных и других, связанных с прокладкой коммуникаций, работ возложить на монтажные конторы.

6. Начальнику Особого стройрайона тов. Архангельскому А.А. и начальнику конторы облицовочных работ тов. Болтянскому И.М. произвести оформление главного фасада дома /расшивка швов, ремонт облицовочных блоков, штукатурка первых двух этажей терразитом и облицовка цоколя гранитом/ в сроки по совмещенному графику.

7. Начальнику Управления производственных предприятий Главпромстроя тов. Папировскому В.И. обеспечить в установленные графиком сроки изготовление столярных и других изделий необходимых для жилого дома по набережной им.М.Горького и для других пусковых об"ектов Треста № 1.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление капитального строительства тов. Короткова А.В.

Тов. Короткову А.В. выполнение приказа по состоянию на 1 сентября с.г. доложить мне лично.

Заместитель Министра
среднего машиностроения С С С Р

М.Хруничев